

ID	WBS	Task Name	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining	2024								
								Qtr 4, 2023			Qtr 1, 2024			Qtr 2, 2024		
								Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1	1	პროექტი-ვაზისუბანი	ლ 808,609.20	ლ 808,609.20	ლ 0.00	ლ 65,474.81	ლ 743,134.39									
2	1.1	პროექტირება	ლ 808,609.20	ლ 808,609.20	ლ 0.00	ლ 65,474.81	ლ 743,134.39									
3	1.1.1	პროექტის დაწყება	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00									
4	1.1.2	გამწვანება	ლ 1,500.00	ლ 1,500.00	ლ 0.00	ლ 1,500.00	ლ 0.00									
5	1.1.3	გეოლოგია	ლ 20,339.20	ლ 20,339.20	ლ 0.00	ლ 20,339.20	ლ 0.00									
6	1.1.4	სატრანსპორტო	ლ 7,500.00	ლ 7,500.00	ლ 0.00	ლ 7,500.00	ლ 0.00									
7	1.1.5	გრგ-ს მომზადება	ლ 11,310.00	ლ 11,310.00	ლ 0.00	ლ 5,655.00	ლ 5,655.00									
8	1.1.6	გრგ-ს დამტკიცება	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00									
9	1.1.7	ესკიზის მომზადება	ლ 114,550.00	ლ 114,550.00	ლ 0.00	ლ 30,480.61	ლ 84,069.39									
10	1.1.8	პროექტირება	ლ 320,450.00	ლ 320,450.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 320,450.00									
11	1.1.9	ხანძრის უსაფრთხოება	ლ 7,500.00	ლ 7,500.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 7,500.00									
12	1.1.10	პროექტის შეთანხმება	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00									
13	1.1.11	კონსტრუქციები	ლ 114,550.00	ლ 114,550.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 114,550.00									
14	1.1.12	სანებართვო დოკუმენტაცია	ლ 138,000.00	ლ 138,000.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 138,000.00									
15	1.1.13	სხვა საპროექტო ხარჯები	ლ 50,000.00	ლ 50,000.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 50,000.00									
16	1.1.14	ნებართვის აღება	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 0.00									
17	1.1.15	ზედამხედველობის დაწყება	ლ 22,910.00	ლ 22,910.00	ლ 0.00	ლ 0.00	ლ 22,910.00									

Project: msproj11  
Date: Tue 12/19/23

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	